

공사감리보고서

1. 감리건명	용곡동 238-1 주상복합 신축공사		
2. 공사감리자	한울 건축사사무소		대표 : 이상일
3. 계약내용	계약일	2017. 06. 01	용역기간
	계약액	63,000,000원	2017.06.01. ~ 2018.01.31
4. 공사계약내용	공사별	공사비 (관급포함)	공사기간
	건축	4,700,000,000원	2017.06.01. ~ 2018.01.31
5. 감리구분	중간	감리실시일	2017년 06월 01일 부터 2017년 10월 12일 까지 (133일간)
6. 공사진도	추진공정 : 67.85 %	※(예정공정 : 68.44 %)	
7. 공사감리내용			
공사별	확인사항	지적내용 및 조치사항	비고
	1. 전체 공정을 67.85% 공사 진행중에 있음. 2. 현재 주공정은 건축공사 8층 골조 진행중. 각층 전기 및 설비 배관공사와 미장공사, 창호공사, 천정공사 진행중에 있음 3. 건물 외부 마감재료인 대리석 작업진행중.		

8. 전차 공사감리 지적사항 확인결과

공 사 별	지 적 사 항	확 인 결 과	비 고

9. 재료검사 및 시험성적 확인사항

재료 및 시험명	규격 및 설계조건	검측 및 시험결과	적합여부	비 고

※ 공시체파괴 예정일은 (일 예정)로 표기

10. 현장배치기술자(현장대리인) 근무상황 : 안 경 근

10. 재해예방 기술지도 이행여부 : 실 시

11. 공사감리자 의견 : 예정공정대비 실시공정이 원만하게 진행 되고 있으며, 품질관리, 안전관리, 공사관리가 적합하게 이루어 지고 있음.

공사감리업무 관련 법령 및 동공사 감리용역지침에 의거 위와 같이 공사감리를 실시하고 보고서를 작성하여 제출합니다.

2017 년 10 월 12 일

공사감리자 : 한울 건축사사무소 대표 이 상 일



박 귀하