

【주간공정계획 및 실적】

현장명 : 용곡동 주상복합 신축공사

2017년 9월 1일

현장대리인 : 안재근 인)

금 주 공 정 실 적								내 주 공 정 계 획								비고	
공종 일자	토	일	월	화	수	목	금	공종 일자	토	일	월	화	수	목	금		
	26	27	28	29	30	31	1		2	3	4	5	6	7	8		
가설공사	외부벽체 설치 및 포운담개 설치							가설공사									
철근콘크리트공사					5층 바닥 슬라브 형상조립 및 철근배근, 콘			거푸집공사	5층 벽체 X6-X12영 거푸집 설치								
수장공사	단열재 및 증보연재 벽체고정 설치							철근공사	벽체 철근 가공		5층 X6-X12영 벽체 철근 가공 및 배근						
기타공사					현장 및 자재정리, 반출			콘크리트공사	콘크리타실면 살수 양성								
공 정 율	계획공정	실행공정		대 비	계획공정	추진공정	대 비	담당감리인	총괄감리인								
	56.230%	52.170%		93%	58.36%	58.36%	100%										
비 고																	

사 진 대 지



영사영	영리영 238-1 주상복합 신축공사	위 치	영리영 주상복합영
날 목		날 목	2017. 09.01



영사영	영리영 238-1 주상복합 신축공사	위 치	영리영 주상복합영
날 목		날 목	2017. 09.01

사 진 대 지



공시명 용역동 238-1 추삼북향 신축공사

위 치 용곡동 추삼북향동

내 용

날 짜 2017. 09.01



공시명 용역동 238-1 추삼북향 신축공사

위 치 용곡동 추삼북향동

내 용

날 짜 2017. 09.01